

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

Obra: 06/2024 - CONSTRUÇÃO ANEXO AO POSTO SAUDE  
Cliente: P. M. CORONEL PILAR

Endereço: RUA IRMÃ ANSELMA  
Cidade: CORONEL PILAR

		ETAPAS					
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor	9.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,00
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. FUNDAÇÕES	Valor	3.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,75
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. ESTRUTURA	Valor	27.740,12	20.805,09	20.805,09	0,00	0,00	69.350,30
	Perc.	40,00 %	30,00 %	30,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. INST. ELETRICAS	Valor	0,00	1.162,59	1.162,59	9.300,70	11.625,88	23.251,76
	Perc.	0,00 %	5,00 %	5,00 %	40,00 %	50,00 %	100,00 %
5. INST. HIDROSSANITARIAS	Valor	820,18	820,18	6.561,42	4.921,07	3.280,71	16.403,56
	Perc.	5,00 %	5,00 %	40,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
6. PAREDES E PAINEIS	Valor	6.594,62	26.378,48	6.594,62	13.189,24	13.189,24	65.946,20
	Perc.	10,00 %	40,00 %	10,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
7. ESQUADRIAS	Valor	0,00	0,00	1.515,03	1.515,03	27.270,60	30.300,66
	Perc.	0,00 %	0,00 %	5,00 %	5,00 %	90,00 %	100,00 %
8. COBERTURA	Valor	0,00	3.110,29	31.102,92	12.441,17	15.551,46	62.205,84
	Perc.	0,00 %	5,00 %	50,00 %	20,00 %	25,00 %	100,00 %
9. REVESTIMENTOS	Valor	0,00	3.060,34	12.241,37	36.724,12	9.181,03	61.206,86
	Perc.	0,00 %	5,00 %	20,00 %	60,00 %	15,00 %	100,00 %
10. PINTURAS	Valor	0,00	0,00	0,00	18.023,95	9.705,20	27.729,15
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	65,00 %	35,00 %	100,00 %
11. PAV. EXTERNA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	156,60
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
12. LIMPEZA FINAL	Valor	52,45	52,45	52,45	52,45	839,23	1.049,03
	Perc.	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	80,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	47.855,12	55.389,42	80.035,49	96.167,73	90.799,95	370.247,71
	Perc.	12,93 %	14,96 %	21,62 %	25,97 %	24,52 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	47.855,12	103.244,54	183.280,03	279.447,76	370.247,71	
	Perc.	12,93 %	27,89 %	49,50 %	75,48 %	100,00 %	