

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR  
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA COMUNIDADE LINHA CRUZEIRO

CRONOGRAMA

Item	Discriminação do Produto / Serviço	Total	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 39.798,50	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	33,78	R\$ 13.443,99	66,22	R\$ 26.354,51
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 14.475,61	100,00	R\$ 14.475,61	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
3	DRENAGEM	R\$ 120.134,38	-	R\$ 0,00	100,00	R\$ 120.134,38	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 395.411,16		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	100,00	R\$ 395.411,16	-	R\$ 0,00
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 17.588,27		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	100,00	R\$ 17.588,27
TOTAL GERAL		R\$ 587.407,92		14.475,61		120.134,38		408.855,15		43.942,78

Coronel Pilar, 14 de fevereiro de 2025.

Jaqueline Zandonai Dalcin  
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6